

PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E PERCORSO MUSEALE

Centro di Geodesia Spaziale
Loc. Terlecchia, Matera

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DEL QUADRO ECONOMICO

Relazione tecnica relativa alla variazione di parte delle voci del Quadro Economico relativo allo spazio museale del Centro di Geodesia Spaziale di Matera

Dal confronto con la Stazione Appaltante in fase di Analisi per la progettazione dell'allestimento museale e del percorso espositivo, si è scelto di enfatizzare l'allestimento tecnologico per cui sono aumentate le spese relative, rispetto alle opere edili e agli allestimenti museali. Di fatto questo ha comportato una modifica del valore economico della voce impianti Illuminotecnici e multimediali da 303.400,00 Euro a 582.551,72 Euro, mentre i 492.000,00 Euro previsti per gli allestimenti museali sono scesi a 246.258,74 Euro e di conseguenza gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono variati da 24.600,00 Euro iniziali a 24.306,65 Euro.

Il totale complessivo per la voce "Affidamento della fornitura di allestimento" da quadro economico presentato dalla Stazione Appaltante era pari a: 820.000 Euro di cui 24.600 Euro di oneri per la sicurezza, mentre a seguito delle modifiche progettuali intervenute il nuovo totale è pari a 853.117,11 Euro di cui 24.306,65 Euro di oneri per la sicurezza. Il discostamento è pari a complessivi 33.117,11 Euro in più rispetto alla stessa voce del quadro economico iniziale.

Per quanto concerne la voce "Allestimento/collaudo" erano previsti inizialmente 100.000 Euro, sempre a causa delle modifiche progettuali tale voce nel nuovo quadro economico è pari a 73.582,74 Euro comportando quindi un risparmio di 26.417,26 Euro. La differenza tra la somma iniziale delle due voci "Affidamento della fornitura di allestimento" + "Allestimento/collaudo" e le

Operai del Design Srl

Sede operativa: C.so Siccardi 6, 10122 Torino

P.iva n. IT 10864890016

www.operaideldesign.it

stesse nel nuovo quadro economico è pari a 6.699,85 Euro. Questo maggiore importo è dovuto all'imprevista opera di personalizzazione della facciata esterna dell'edificio, quindi nel nuovo quadro economico abbiamo decurtato tale importo dalla voce "Imprevisti" che era pari a 76.025,83 Euro e adesso è pari a 69.325,98 Euro.

In tal modo la somma complessiva delle seguenti voci:

"Affidamento della fornitura di allestimento" + "Allestimento/collaudo" + "Imprevisti" è pari ad Euro 996.025,83 sia nel Quadro economico inizialmente presentato dalla Stazione Appaltante che in quello allegato aggiornato a seguito dell'avvenuta analisi e progettazione dell'allestimento museale e del percorso espositivo.

Per cui, in sintesi, la progettazione dell'allestimento museale e del percorso espositivo è stata orientata sull'enfatizzazione delle tecnologie così da rendere l'esperienza dell'utente più coinvolgente ed emozionale. Tale scelta ha comportato la diversa distribuzione del budget complessivo per l'opera, pur non variando l'importo complessivo accantonato.

Nello specifico le voci del quadro economico che hanno subito delle variazioni sono:

Allestimento e collaudo: Euro 73.582,74 (al posto dei precedenti 100.000,00 Euro)

Affidamento della fornitura di allestimento: 853.117,11 Euro (al posto dei precedenti 820.000,00 Euro)

Imprevisti: 69.325,98 Euro (al posto dei precedenti 76.025,83 Euro).

In conclusione, si è ritenuto congruo rimodulare le attività di allestimento/collaudo dalle somme a disposizione alle somme oggetto di appalto perché si sostanziano in lavori complementari ed indispensabili per la completezza tecnica e funzionale del progetto. Tali variazioni sono perfettamente congrue e motivate dalle scelte progettuali adottate e non hanno alcun impatto sul budget complessivo destinato all'opera.

Operai del Design Srl

Arch. Fabiana Rossi

Operai del Design Srl

Sede operativa: C.so Siccardi 6, 10122 Torino

P.iva n. IT 10864890016

www.operaideldesign.it